

Утверждаю
Начальник департамента управления
имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери

П.А.Степанов
« 13 » 10 2016

Акт проверки

соблюдения ООО «Традиция» условий концессионного соглашения от 25.07.2016
№ 2 на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества,
предназначенного для организации отдыха граждан, расположенного в парке
Победы города Твери

город Тверь

11.10. 2016

Комиссия назначенная приказом департамента управления имуществом и
земельными ресурсами администрации города Твери от 27.09.2016 № 2370/р в
составе:

Председатель комиссии:

Аристов Е.В. – заместитель начальника департамента архитектуры и
строительства администрации города Твери;

Бондаренко В.В. – начальник отдела благоустройства, ЖКК и экономики
администрации Центрального района в городе Твери;

Петрова Н.Г. – главный специалист сектора потребительского рынка департамента
потребительского рынка и рекламы администрации города Твери;

Михайлов М.П. – главный специалист отдела управления и распоряжения
имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери;

Федорова О.О. – ведущий специалист отдела управления и распоряжения
имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери.

В присутствии представителя общества с ограниченной ответственностью
«Традиция» Орлова Ильи Сергеевича произвела
проверку соблюдения условий концессионного соглашения и оценку качества
содержания парка Победы города Твери 8 9 00 11.10.2016.

В результате проверки установлено
следующее: 1) Борка территории осуществлена
некачественно, имеются следы мусора
на газонах и лавках парка Победы, мусора
на дорожках;
2) Железные скамейки содержатся в неудов-
летворительном состоянии, имеются
разломы на швах конструкций, следы
граффити, отсутствуют деревянные

- конструкцией, территория покрыта щебнем.
- 3) На территории парка (далее у р. Лазурь) выявлено телеграфное столб, который сильно наклонился в сторону реки, за счет наклона произошло провисание проводов.
- 4) Также комиссией задумано частное выполнение работ I этапа реконструкции:
- 4.1. Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под тротуарной плиткой с нарушенными техни-
- 4.2. Выполнено устройство покрытия из тротуарной плитки.
- Объем работ: дорожка от центрального входа в сторону бассейна; дорожка вокруг бассейна; дорожка от бассейна в сторону р. Лазурь, дорожка вдоль реки Лазурь.
- 5) Выполнена частичная установка опор освещения (только в частные территории).
- 6) Частично выполнены работы второго этапа реконструкции в части установки малых конструкций массой до 0,5 т (металлические архитектурные формы - урны - 18 шт и скамьи - 18 шт).
- 7) Выявлено незаконное хранение автотранспорта. При этом комиссия: Направить обращение:
- 1) ООО "Традиция" (замечание по проверке)
- 2) МУП "Тверьстроякарем" по объему выполненной ООО "Традиция" работ.

Приложение: 1. фотоматериалы на 9 листах;

Председатель комиссии:
Башилова И.А.

Члены комиссии:

1. Федорова О.О.

2. Михайлов М.П.

















